

**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE
CAPELA DO ALTO - SP**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | VALOR C/ BDI | L. S.: 128,23% | | | | | | | | | | BDI: 21,76% | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS GERAIS | 2,24% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 50.602,10 | R\$ 50.602,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | FARMÁCIA | 0,19% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.1 | DEMOLIÇÕES E RETRADAS | R\$ 4.407,19 | R\$ 4.407,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | FUNDAÇÃO | 3,74% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 84.660,01 | R\$ 42.330,00 | R\$ 42.330,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | SUPERESTRUTURA | 5,78% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 130.606,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 65.303,01 | R\$ 65.303,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 3,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 86.324,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.529,66 | R\$ 34.529,66 | R\$ 17.264,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | COBERTURA | 4,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 100.980,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100.980,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | PISOS, FORROS E REVESTIMENTOS | 7,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 160.151,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 80.075,93 | R\$ 80.075,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | ESQUADRIAS, ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA | 3,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 81.453,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40.726,93 | R\$ 40.726,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 53.786,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.757,35 | R\$ 10.757,35 | R\$ 10.757,35 | R\$ 10.757,35 | R\$ 10.757,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.9 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R\$ 1.288,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.288,43 |
| 2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 202.828,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40.565,76 | R\$ 40.565,76 | R\$ 40.565,76 | R\$ 40.565,76 | R\$ 40.565,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | CLIMATIZAÇÃO | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 28.349,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.174,99 | R\$ 14.174,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.12 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% |
| | | R\$ 44.296,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.429,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.288,96 | R\$ 13.288,96 | R\$ 13.288,96 | R\$ 13.288,96 | R\$ - |
| 2.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | | R\$ 15.549,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.774,51 | R\$ 7.774,51 | R\$ - |
| 3 | ALMOXARIFADO | 0,56% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES | R\$ 12.670,92 | R\$ 12.670,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | FUNDAÇÃO | 3,28% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 74.206,74 | R\$ 37.103,37 | R\$ 37.103,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.3 | SUPERESTRUTURA | 3,78% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 85.576,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ 42.788,05 | R\$ 42.788,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 105.778,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 42.311,23 | R\$ 42.311,23 | R\$ 21.155,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE
CAPELA DO ALTO - SP**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | VALOR C/ BDI | L. S.: 128,23% | | | | | | | | | | | | BDI: 21,76% | |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | | |
| 3.5 | COBERTURA | 6,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 156.267,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 156.267,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.6 | PISOS, FORROS E REVESTIMENTOS | 8,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 195.380,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 97.690,08 | R\$ 97.690,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.7 | ESQUADRIAS, ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA | 2,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 67.146,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.573,32 | R\$ 33.573,31 | R\$ - | R\$ - |
| 3.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 2,82% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 63.822,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.764,50 | R\$ 12.764,50 | R\$ 12.764,50 | R\$ 12.764,50 | R\$ 12.764,50 | R\$ 12.764,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.9 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R\$ 2.943,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 134.590,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.918,09 | R\$ 26.918,09 | R\$ 26.918,09 | R\$ 26.918,09 | R\$ 26.918,10 | R\$ 26.918,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.11 | CLIMATIZAÇÃO | 2,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | R\$ 51.785,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.892,78 | R\$ 25.892,77 | R\$ - | R\$ - |
| 3.12 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 3,07% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% |
| | | R\$ 69.352,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.935,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.805,82 | R\$ 20.805,82 | R\$ 20.805,82 |
| 3.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | R\$ 12.353,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.176,98 |
| 4 | PASSARELA ACESSO LATERAL | 8,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R\$ 183.954,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.988,53 | R\$ 45.988,53 | R\$ 45.988,53 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 2.261.113,86 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR MENSAL DA OBRA | | | 6,51% | 3,51% | 6,32% | 12,20% | 7,42% | 17,10% | 11,89% | 15,90% | 8,60% | 3,54% | 4,16% | 2,84% | | |
| | | | R\$ 147.113,58 | R\$ 79.433,38 | R\$ 142.977,84 | R\$ 275.937,64 | R\$ 167.846,59 | R\$ 386.674,20 | R\$ 268.771,72 | R\$ 359.617,91 | R\$ 194.451,31 | R\$ 80.083,31 | R\$ 94.034,80 | R\$ 64.171,57 | | |
| VALOR ACUMULADO | | | 6,51% | 10,02% | 16,34% | 28,55% | 35,97% | 53,07% | 64,96% | 80,86% | 89,46% | 93,00% | 97,16% | 100,00% | | |
| | | | R\$ 147.113,58 | R\$ 226.546,96 | R\$ 369.524,80 | R\$ 645.462,44 | R\$ 813.309,03 | R\$ 1.199.983,23 | R\$ 1.468.754,95 | R\$ 1.828.372,86 | R\$ 2.022.824,17 | R\$ 2.102.907,48 | R\$ 2.196.942,28 | R\$ 2.261.113,86 | | |