







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 899664/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE CAPELA DO ALTO	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas da área de	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
	% Período:														
	% Período:														
	% Período:														
<b>Total:</b>	<b>R\$ 254.611,22</b>	%:		1,74%		9,06%			51,01%		17,93%		10,59%	7,30%	2,35%
	Período:	Repasso:	4.159,40		21.649,54				121.852,39		42.825,12		25.301,88	17.443,74	5.623,93
		Contrapartida:	274,36		1.428,03				8.037,52		2.824,80		1.668,94	1.150,61	370,96
		Outros:	-		-				-		-		-	-	-
		<b>Investimento:</b>	<b>4.433,76</b>		<b>23.077,57</b>				<b>129.889,91</b>		<b>45.649,92</b>		<b>26.970,82</b>	<b>18.594,35</b>	<b>5.994,89</b>
	Acumulado:	%:	1,74%	1,74%	10,81%	10,81%	10,81%	61,82%	61,82%	79,75%	79,75%	90,34%	97,65%	100,00%	
		Repasso:	4.159,40	4.159,40	25.808,94	25.808,94	25.808,94	147.661,33	147.661,33	190.486,45	190.486,45	215.788,33	233.232,07	238.856,00	
		Contrapartida:	274,36	274,36	1.702,39	1.702,39	1.702,39	9.739,91	9.739,91	12.564,71	12.564,71	14.233,65	15.384,26	15.755,22	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Investimento:</b>	<b>4.433,76</b>	<b>4.433,76</b>	<b>27.511,33</b>	<b>27.511,33</b>	<b>27.511,33</b>	<b>157.401,24</b>	<b>157.401,24</b>	<b>203.051,16</b>	<b>203.051,16</b>	<b>230.021,98</b>	<b>248.616,33</b>	<b>254.611,22</b>	

CAPELA DO ALTO-SP

Local

quarta-feira, 28 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE MARQUES DA SILVA

CREA/CAU: 5062487303

ART/RRT: