

**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOÇÃO SOCIAL
CAPELA DO ALTO-SP**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.956,56	35.721,76	2.747,83	2.747,83	2.747,83	2.747,83	2.747,83	2.747,83	2.747,83	54.956,56
			65,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.659,09	1.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,09
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	FUNDAÇÃO	98.802,31	59.281,39	39.520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.802,31
			60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	130.684,00	0,00	26.136,80	65.342,00	26.136,80	13.068,40	0,00	0,00	0,00	130.684,00
			0,00%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	57.200,20	0,00	2.860,01	17.160,06	34.320,12	2.860,01	0,00	0,00	0,00	57.200,20
			0,00%	5,00%	30,00%	60,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	COBERTURA	196.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,77	117.815,32	39.271,77	0,00	196.358,87
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%
7	REVESTIMENTOS	160.897,67	0,00	0,00	0,00	16.089,77	48.269,30	32.179,53	32.179,53	32.179,53	160.897,67
			0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
8	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS/MADEIRA	118.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,94	23.657,88	59.144,70	23.657,88	118.289,40
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	54.151,33	2.707,57	2.707,57	2.707,57	5.415,13	5.415,13	8.122,70	16.245,40	10.830,27	54.151,33
			5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	30,00%	20,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,78	2.147,14	2.683,92
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.925,75	5.496,29	5.496,29	5.496,29	10.992,58	10.992,58	10.992,58	38.474,01	21.985,15	109.925,75
			5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	20,00%	100,00%
12	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	87.610,28	0,00	17.522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902,57	48.185,65	87.610,28
			0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	55,00%	100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.036,26	551,81	551,81	551,81	551,81	551,81	551,81	551,81	7.173,57	11.036,26
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	65,00%	100,00%
	VALOR TOTAL - BDI 0%	1.084.255,64	105.417,90	97.543,29	94.005,56	96.254,04	135.005,77	196.067,65	211.054,42	148.907,02	1.084.255,64
	VALOR TOTAL BDI 25%	1.355.319,54	131.772,38	121.929,11	117.506,94	120.317,54	168.757,22	245.084,56	263.818,02	186.133,77	1.355.319,54