

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: MELHORIA NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS EM TRECHO DO RIO IPERÓ, CAPELA DO ALTO-SP



A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
CANTEIRO DE OBRAS	1	R\$ 28.487,25	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 2.624,37	R\$ 57.355,32
SERVIÇOS GERAIS	2	R\$ 178.728,53	R\$ 6.275,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.004,41
TRAVESSIA	3	R\$ 485.696,96	R\$ 213.447,47	R\$ 213.447,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.043,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.554,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 939.190,02
MURO ALA	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.646,93	R\$ 21.646,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.293,86
PAVIMENTAÇÃO	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.412,75	R\$ 65.412,75	R\$ 65.412,75	R\$ 65.412,77	R\$ 261.651,02
ALTEAMENTO	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.816,47	R\$ 38.816,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.632,95
SARJETA	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.332,91	R\$ 8.332,91	R\$ 8.332,91	R\$ 8.332,92	R\$ 33.331,65
DRENAGEM	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.469,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.469,75

Total por Período		R\$ 692.912,74	R\$ 222.347,72	R\$ 216.071,84	R\$ 2.624,37	R\$ 2.4271,30	R\$ 35.315,16	R\$ 41.440,84	R\$ 46.910,6	R\$ 91.924,29	R\$ 76.370,03	R\$ 76.370,03	R\$ 76.370,06	R\$ 1.602.928,98
Valor de Contrapartida		R\$ 164.615,6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.866,63	R\$ 1.242,67	R\$ 6.053,10	R\$ 775,42	R\$ 2.120,36	R\$ 4.242,80	R\$ 22.414,77	R\$ 0,00	R\$ 203.331,35
Financiamento FEHIDRO		R\$ 528.297,14	R\$ 222.347,72	R\$ 216.071,84	R\$ 2.624,37	R\$ 22.404,67	R\$ 34.072,49	R\$ 35.387,74	R\$ 46.135,18	R\$ 89.803,93	R\$ 72.127,23	R\$ 53.955,26	R\$ 76.370,06	R\$ 1.399.597,63

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO:	MELHORIA NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS EM TRECHO DO RIO IPERÓ, CAPELA DO ALTO-SP	

Responsável Legal 1:
Assinatura: HENRIQUE DANIEL LEME:1029491780 2 Assinado de forma digital por HENRIQUE DANIEL LEME:10294917802 Dados: 2025.06.12 11:11:44 -03'00'

Responsável Técnico:
Assinatura:  Documento assinado digitalmente LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA Data: 12/06/2025 11:05:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Legal 2:
Assinatura: