


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		ANEXO VII DO MPO – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO												
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		EMPREENDIMENTO: OBRAS DE DRENAGEM NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IPERÓ PARA MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP												

A realizar em Mes(es)																
Descrição da Atividade	Valor (R\$)	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.403,61	1	R\$ 13.403,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.403,61	
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 38.600,89	2	R\$ 24.087,27	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 1.319,42	R\$ 38.600,89	
DRENAGEM	R\$ 1.772.637,50	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315.303,48	R\$ 545.394,53	R\$ 545.394,61	R\$ 366.544,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.772.637,50	
TRAVESSIA - 2X BTCC - 3 X 3,5 X 3,5	R\$ 1.691.966,95	4	R\$ 274.193,18	R\$ 444.591,28	R\$ 444.591,28	R\$ 444.591,28	R\$ 37.185,53	R\$ 46.814,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.691.966,95	
MURO ALA - 2X BTCC 3,5 X 3,50	R\$ 170.092,41	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.697,47	R\$ 56.697,47	R\$ 56.697,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.092,41	
DESVIO PROVISÓRIO DO RIO PARA CONSTRUÇÃO DA TRAVESSIA	R\$ 16.705,28	6	R\$ 16.705,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.705,28	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.995.865,79	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 997.932,89	R\$ 997.932,90	R\$ 1.995.865,79	
TOTAL	R\$ 5.699.272,42		R\$ 328.389,34	R\$ 445.910,70	R\$ 502.608,17	R\$ 502.608,17	R\$ 95.202,42	R\$ 48.133,82	R\$ 316.622,90	R\$ 546.713,95	R\$ 546.714,03	R\$ 367.864,30	R\$ 999.252,31	R\$ 999.252,32	R\$ 5.699.272,42	



Nome: Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070095851



Responsável Tomador
Nome: PÉRICLES GONÇALVES
Cargo: Prefeito Municipal