



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ 46.634.077/0001-14

OBRA: INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR C/ BDI	MESES										VALOR	PERCENTUAL	
					1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º			
ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO LEITE DE ALMEIDA	1	INSTALAÇÕES BOMBEIRO GERAL	91.716,58	112.811,39	56.405,70	56.405,70										112.811,39	15,14%
	2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.221,12	10.111,98		10.111,98										10.111,98	1,36%
ESCOLA MUNICIPAL TEREZA QUEVEDO	3	INSTALAÇÕES BOMBEIRO GERAL	180.547,23	222.073,09			74.024,36	74.024,36	74.024,36							222.073,09	29,81%
	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.537,25	9.270,82					9.270,82							9.270,82	1,24%
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS	5	INSTALAÇÕES BOMBEIRO GERAL	188.133,25	231.403,90						77.134,63	77.134,63	77.134,63				231.403,90	31,06%
	6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.806,58	8.372,09								8.372,09				8.372,09	1,12%
PAÇO I - CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	7	INSTALAÇÕES BOMBEIRO GERAL	115.904,72	142.562,81										71.281,41	71.281,41	142.562,81	19,14%
	8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.806,53	8.372,03											8.372,03	8.372,03	1,12%
TOTAL R\$				744.978,11	56.405,70	66.517,68	74.024,36	74.024,36	83.295,18	77.134,63	77.134,63	85.506,72	71.281,41	79.653,44	744.978,11	100,00%	
Percentual (%)				100,00%	7,57%	8,93%	9,94%	9,94%	11,18%	10,35%	10,35%	11,48%	9,57%	10,69%	100,00%		
Acumulado R\$					56.405,70	122.923,37	196.947,73	270.972,10	354.267,28	431.401,91	508.536,55	594.043,27	665.324,68	744.978,11			
Acumulado (%)					7,57%	16,50%	26,44%	36,37%	47,55%	57,91%	68,26%	79,74%	89,31%	100,00%			

Capela do Alto, 26 de outubro de 2022

Marcio Henrique Inohara
Engenheiro Civil - CREA SP 5070712582
Depto. de Obras e Serviços

Pérciles Gonçalves
Prefeito Municipal