

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800 CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo CNPJ 46.634.077/0001-14

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO II PARA IMPLANTAÇÃO DO POUPA TEMPO DATA BASE: SINAPI JULHO 2022 COM DESONERAÇÃO / CDHU 186 COM DESONERAÇÃO / FDE JULHO 2022

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO									
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				MÊS		MÊS		MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)		1		2		3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.205,60 0.71%	R\$	2.205,60	R\$	-	R\$	-
2	EXECUÇÃO DO DETALHE DE INTERVENÇÃO 01	R\$	6.229,68	R\$	6.229,68	R\$	-	R\$	-
3	EXECUÇÃO DO DETALHE DE INTERVENÇÃO 02	R\$	931,49 0,30%	R\$	931,49 100%	R\$	-	R\$	-
4	EXECUÇÃO DO DETALHE DE INTERVENÇÃO 03	R\$	23.587,61 7,59%	R\$	7.076,28 30%	R\$	8.255,66 35%	R\$	8.255,66 35%
5	EXECUÇÃO DO DETALHE DE INTERVENÇÃO 04	R\$	34.959,87 11,25%	R\$	20.975,92 60%	R\$	13.983,95 40%	R\$	-
6	EXECUÇÃO DO DETALHE DE INTERVENÇÃO 05	R\$	13.684,11 4,40%	R\$	6.842,06 50%	R\$	4.105,23 30%	R\$	2.736,82 20%
7	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO PARA NOVA COPA	R\$	4.539,04 1,46%	R\$	4.539,04 100%	R\$	-	R\$	-
8	REFORMA DOS SANITÁRIOS EXISTENTES	R\$	41.015,99 13,19%	R\$	20.508,00 50%	R\$	16.406,40 40%	R\$	4.101,60 10%
9	POSTE PADRAO E CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO	R\$	40.389,91 12,99%	R\$	20.194,96 50%	R\$	12.116,97 30%	R\$	8.077,98 20%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	127.244,27 40,93%	R\$	=	R\$	50.897,71 40%	R\$	76.346,56 60%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$	16.082,52 5,17%	R\$	-	R\$	4.824,76 30%	R\$	11.257,76 70%
Valores totais		R\$	100% 310.870,09	R\$	29% 89.503,02	R\$	36% 110.590,68	R\$	36% 110.776,39

Capela do Alto, 06 de outubro de 2022.

Lucas Godoy de Freitas Ferreira Engº Civil - CREASP 5070095851 Diretor de Obras e Serviços