



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 33979/2018	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO IPERÓ				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO		MUNICÍPIO / UF CAPELA DO ALTO-SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO PRAÇA SÃO FRANCISCO, 26	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO IPERÓ				
DATA BASE abr-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas no Município de Capela do Alto no Bairro Iperó	BDI 1 20,73%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/18	Parcela 1 mai/18	Parcela 2 jun/18	Parcela 3 jul/18	Parcela 4 ago/18	Parcela 5 set/18	Parcela 6 out/18	Parcela 7 nov/18	Parcela 8 dez/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	16,17%	20,65%	20,94%	20,86%	21,38%			
			Parcela (R\$)	132.865,78	169.621,41	172.053,72	171.343,31	175.664,12			
			Acumulado (%)	16,17%	36,82%	57,76%	78,62%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	132.865,78	302.487,19	474.540,91	645.884,22	821.548,34			
1.	Serviços Preliminares	971,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	971,00							
2.	Pavimentação	95.636,53	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	95.636,53							
2.1.	Av. Santo Antonio dos Impossiveis	45.761,12	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	45.761,12							
2.2.	Rua Benedito Pinto	49.875,41	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	49.875,41							
3.	Recapeamento	635.014,04	Parcela (%)	0,00%	26,71%	27,09%	26,98%	19,21%			
			Acumulado (%)	0,00%	26,71%	53,81%	80,79%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	169.621,41	341.675,13	513.018,44	635.014,04			
3.1.	Rua Jose Poli	46.141,27	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	46.141,27						
3.2.	Rua Severiano Arruda	36.199,42	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	36.199,42						
3.3.	Rua Fioravante Sachi	31.160,41	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	31.160,41						
3.4.	Travessa Nica de Moraes	17.800,29	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.800,29						
3.5.	Rua Fiorina Pucetti	7.421,81	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	7.421,81						
3.6.	Rua João Gregorio	22.154,07	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	22.154,07						
3.7.	Rua Ambrosina Puccetti de Vieira	17.488,27	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	8.744,14	17.488,27					
3.8.	Travessa São Jorge	75.479,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	75.479,87					
3.9.	Av. Santo Antonio dos Impossiveis	87.829,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	87.829,72					
3.10.	Travessa João Pires de Almeida	21.455,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	21.455,26				
3.11.	Rua Francisca da Silva	20.332,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	20.332,96				
3.12.	Rua Luiz Ferreira dos Santos	48.224,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	48.224,69				
3.13.	Rua Alcides Vieira	203.326,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	81.330,40	203.326,00			
4.	Sinalização	37.369,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.369,18			
4.1.	Sinalização - Pavimentação	6.355,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,08			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/18	Parcela 1 mai/18	Parcela 2 jun/18	Parcela 3 jul/18	Parcela 4 ago/18	Parcela 5 set/18	Parcela 6 out/18	Parcela 7 nov/18	Parcela 8 dez/18
4.2.	Sinalização Recapeamento - 01	10.800,17	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,17			
4.3.	Sinalização Recapeamento - 02	4.300,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,38			
4.4.	Sinalização Recapeamento - 03	12.523,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,14			
4.5.	Sinalização Recapeamento - 04	3.390,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,41			
5.	Drenagem Superficial	36.258,25	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	36.258,25							
5.1.	Av. Santo Antônio dos impossíveis	11.269,92	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.269,92							
5.2.	Rua Benedito Pinto	24.988,33	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	24.988,33							
6.	Calçada	15.987,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,22			
6.1.	Av. Santo Antonio dos Impossíveis	9.429,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,88			
6.2.	Rua Benedito Pinto	6.557,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,34			
7.	Acessibilidade	312,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	312,12			

Local

02 de outubro de 2019

Data

Nome: Jose Augusto de Varella Dellape

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 0600705272

ART/RRT: 28027230190023089