



CFR - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 033903/18	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO DO
PROPOLENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	MUNICÍPIO / UF CAPELA DO ALTO-SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ANTONOR LEME CARRIEL NO DISTRITO DO PORTO.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO	
DATA BASE set-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	BDI 1 20,73%	BDI 2
			BDI 3	BDI 4
			BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/18	Parcela 1 mai/18	Parcela 2 jun/18	Parcela 3 jul/18	Parcela 4 ago/18	Parcela 5 set/18	Parcela 6 out/18	Parcela 7 nov/18	Parcela 8 dez/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		339.018,33	Parcela (%)	16,31%	34,27%	34,27%	11,90%				
			Parcela (R\$)	55.292,67	127.172,50	116.197,84	40.355,32				
			Acumulado (%)	16,31%	53,82%	88,10%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	55.292,67	182.465,17	298.663,01	339.018,33				
1.	Serviços Preliminares	971,55	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	971,55							
2.	Pavimentação	167.681,41	Parcela (%)	0,00%	62,57%	37,43%					
			Acumulado (%)	0,00%	62,57%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	104.914,04	167.681,41					
2.1.	Rua Antonor Leme Carriel	104.914,04	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	104.914,04						
2.2.	Rua Daniel Moreira de Lara	62.767,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	62.767,37					
3.	Recapeamento	53.430,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	53.430,47					
3.1.	Rua Jose Alves de Oliveira	53.430,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	53.430,47					
4.	Calçada	32.713,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	32.713,60				
4.1.	Calçada Rua Antonor Leme Carriel	23.446,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	23.446,48				
4.2.	Calçada Rua Daniel Moreira de Lara	9.267,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.267,12				
5.	Sinalização Viária	7.039,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.039,85				
5.1.	Sinalização Rua Antonor Leme Carriel	2.100,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.100,70				
5.2.	Sinalização Rua Daniel Moreira de Lara	1.719,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.719,15				
5.3.	Sinalização Rua Jose Alves de Oliveira	3.220,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.220,00				

000026

000027

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/18	Parcela 1 mai/18	Parcela 2 jun/18	Parcela 3 jul/18	Parcela 4 ago/18	Parcela 5 set/18	Parcela 6 out/18	Parcela 7 nov/18	Parcela 8 dez/18
6.	Drenagem Superficial	37.475,60	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.220,00				
			Parcela (%)	73,82%	26,18%						
6.1.	Drenagem Superficial Rua Antenor Leme Carriel	27.663,22	Acumulado (R\$)	27.663,22	37.475,60						
			Parcela (%)	100,00%	100,00%						
6.2.	Drenagem Superficial Rua Daniel Moreira de Lara	9.812,38	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.812,38						
7.	Drenagem Profunda	39.103,98	Parcela (%)	68,17%	31,83%						
			Acumulado (R\$)	26.657,90	39.103,98						
7.1.	Drenagem Profunda Rua Antenor Leme Carriel	26.657,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	26.657,90							
7.2.	Drenagem Profunda Rua Daniel Moreira de Lara	12.446,08	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	12.446,08						
8.	Acessibilidade	601,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	601,87				
8.1.	Acessibilidade Rua Antenor Leme Carriel	451,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	451,40				
8.2.	Acessibilidade Rua Daniel Moreira de Lara	150,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	150,47				

Nome: Lucas Godoy de Freitas Ferreira
 Título: Engenheiro Civil
 CREANCAU:5070095851
 ART/RRT: 28027230181596097

Local
 23 de agosto de 2019
 Data