



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 033903/18	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO DO				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAPELA DO ALTO-SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA ANTONOR LEME CARRIEL NO DISTRITO DO PORTO,	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO				
<b>DATA BASE</b> set-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO DO PORTO	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/18	Parcela 1 mai/18	Parcela 2 jun/18	Parcela 3 jul/18	Parcela 4 ago/18	Parcela 5 set/18	Parcela 6 out/18	Parcela 7 nov/18	Parcela 8 dez/18
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	16,31%	37,51%	34,27%	11,90%				
			Parcela (R\$)	55.292,67	127.172,50	116.197,84	40.355,32				
			Acumulado (%)	16,31%	53,82%	88,10%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	55.292,67	182.465,17	298.663,01	339.018,33				
1.	<b>Serviços Preliminares</b>	<b>971,55</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	971,55							
2.	<b>Pavimentação</b>	<b>167.681,41</b>	Parcela (%)	0,00%	62,57%	37,43%					
			Acumulado (%)	0,00%	62,57%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	104.914,04	167.681,41					
2.1.	Rua Antenor Leme Carriel	104.914,04	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	104.914,04						
2.2.	Rua Daniel Moreira de Lara	62.767,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	62.767,37					
3.	<b>Recapeamento</b>	<b>53.430,47</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	53.430,47					
3.1.	Rua Jose Alves de Oliveira	53.430,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	53.430,47					
4.	<b>Calçada</b>	<b>32.713,60</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	32.713,60				
4.1.	Calçada Rua Antenor Leme Carriel	23.446,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	23.446,48				
4.2.	Calçada Rua Daniel Moreira de Lara	9.267,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.267,12				
5.	<b>Sinalização Viária</b>	<b>7.039,85</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.039,85				
5.1.	Sinalização Rua Antenor Leme Carriel	2.100,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.100,70				
5.2.	Sinalização Rua Daniel Moreira de Lara	1.719,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.719,15				
5.3.	Sinalização Rua Jose Alves de Oliveira	3.220,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/18	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
				mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.220,00				
<b>6.</b>	<b>Drenagem Superficial</b>	<b>37.475,60</b>	Parcela (%)	73,82%	26,18%						
			Acumulado (%)	73,82%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	27.663,22	37.475,60						
6.1.	Drenagem Superficial Rua Antenor Leme Carriel	27.663,22	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	27.663,22							
6.2.	Drenagem Superficial Rua Daniel Moreira de Lara	9.812,38	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.812,38						
<b>7.</b>	<b>Drenagem Profunda</b>	<b>39.103,98</b>	Parcela (%)	68,17%	31,83%						
			Acumulado (%)	68,17%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	26.657,90	39.103,98						
7.1.	Drenagem Profunda Rua Antenor Leme Carriel	26.657,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	26.657,90							
7.2.	Drenagem Profunda Rua Daniel Moreira de Lara	12.446,08	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	12.446,08						
<b>8.</b>	<b>Acessibilidade</b>	<b>601,87</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	601,87				
8.1.	Acessibilidade Rua Antenor Leme Carriel	451,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	451,40				
8.2.	Acessibilidade Rua Daniel Moreira de Lara	150,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	150,47				

**Local**

23 de setembro de 2019

**Data**

**Nome:** Lucas Godoy de Freitas Ferreira

**Título:** Engenheiro Civil

**CREA/CAU:** 5070095851

**ART/RRT:** 28027230181596097

Péricles Gonçalves

Prefeito Municipal