



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 033737/18	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO DISTRITO DO PORTO				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAPELA DO ALTO-SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> ESTRADA CEL HERNANI DE OLIVEIRA E SILVA E RUA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO DISTRITO DO PORTO				
<b>DATA BASE</b> set-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO DISTRITO DO PORTO	<b>BDI 1</b> 27,01%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>15,89%</b>	<b>34,92%</b>	<b>34,91%</b>	<b>14,28%</b>				
		<b>342.705,39</b>		<b>54.447,00</b>	<b>119.664,04</b>	<b>119.649,57</b>	<b>48.944,78</b>				
			<b>Parcela (%)</b>	<b>15,89%</b>	<b>50,80%</b>	<b>85,72%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Parcela (R\$)</b>	<b>54.447,00</b>	<b>174.111,04</b>	<b>293.760,61</b>	<b>342.705,39</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>15,89%</b>	<b>50,80%</b>	<b>85,72%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>54.447,00</b>	<b>174.111,04</b>	<b>293.760,61</b>	<b>342.705,39</b>				
1.	Serviços Preliminares	1.001,40	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.001,40							
2.	Pavimentação - Estrada Cel. Hernani de Oliveira e Silva	189.536,75	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,02%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	94.775,61	189.536,75					
3.	Calçada	38.514,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	38.514,98				
4.	Sinalização	7.572,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.572,59				
5.	Drenagem Superficial	49.776,86	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	24.888,43	49.776,86					
6.	Drenagem Profunda	53.445,60	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	53.445,60							
7.	Acessibilidade	2.857,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.857,21				

**Local**  
24 de junho de 2019  
**Data**

**Nome:** Lucas Godoy de Freitas Ferreira  
**Título:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAU:** 5070095851  
**ART/RRT:** 28027230181595264

Péricles Gonçalves  
Prefeito Municipal