



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 033903/18	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO DO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO		Município / UF CAPELA DO ALTO-SP	Localidade / Endereço RUA ANTONOR LEME CARRIEL NO DISTRITO DO PORTO,	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO				
Data Base set-18	Deson. Sim	Localidade do SINAPI São Paulo / SP	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS NOVA CAPELA E DISTRITO DO PORTO	BDI 1 27,01%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)	Parcela (%)				
			289.704,87	16,50%	36,22%	30,49%	16,79%				
				Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)	Parcela (R\$)				
				47.796,82	104.941,76	88.331,22	48.635,07				
				Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)	Acumulado (%)				
				16,50%	52,72%	83,21%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)	Acumulado (R\$)				
				47.796,82	152.738,58	241.069,80	289.704,87				
1.	Serviços Preliminares	1.001,40		Parcela (%)	100,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	1.001,40						
2.	Pavimentação	137.470,98		Parcela (%)	0,00%	62,59%	37,41%				
				Acumulado (%)	0,00%	62,59%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	86.037,27	137.470,98				
2.1.	Rua Antenor Leme Carriel	86.037,27		Parcela (%)	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%)	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	0,00	86.037,27					
2.2.	Rua Daniel Moreira de Lara	51.433,71		Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	51.433,71				
3.	Recapeamento	36.897,51		Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	36.897,51				
3.1.	Rua Jose Alves de Oliveira	36.897,51		Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	36.897,51				
4.	Calçada	37.292,07		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	37.292,07			
4.1.	Calçada Rua Antenor Leme Carriel	26.728,08		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	26.728,08			
4.2.	Calçada Rua Daniel Moreira de Lara	10.563,99		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.563,99			
5.	Sinalização Viária	10.716,77		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.716,77			
5.1.	Sinalização Rua Antenor Leme Carriel	2.907,60		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.907,60			
5.2.	Sinalização Rua Daniel Moreira de Lara	2.615,21		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.615,21			
5.3.	Sinalização Rua Jose Alves de Oliveira	5.193,96		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.193,96				
6.	Drenagem Superficial	34.874,44	Parcela (%)	73,82%	26,18%						
			Acumulado (%)	73,82%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	25.743,14	34.874,44						
6.1.	Drenagem Superficial Rua Antenor Leme Carriel	25.743,14	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	25.743,14							
6.2.	Drenagem Superficial Rua Daniel Moreira de Lara	9.131,30	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.131,30						
7.	Drenagem Profunda	30.825,47	Parcela (%)	68,30%	31,70%						
			Acumulado (%)	68,30%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	21.052,28	30.825,47						
7.1.	Drenagem Profunda Rua Antenor Leme Carriel	21.052,28	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.052,28							
7.2.	Drenagem Profunda Rua Daniel Moreira de Lara	9.773,19	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.773,19						
8.	Acessibilidade	626,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	626,23				
8.1.	Acessibilidade Rua Antenor Leme Carriel	469,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	469,67				
8.2.	Acessibilidade Rua Daniel Moreira de Lara	156,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	156,56				

Local

24 de junho de 2019

Data

Nome: Lucas Godoy de Freitas Ferreira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 5070095851

ART/RRT: 28027230181596097

Péricles Gonçalves

Prefeito Municipal